

Datum 22 juli 2024
Contactpersoon Klaas Nieuwenhuisen
Telefoon 088 000 8900
Email klaas.nieuwenhuisen@ymere.nl
Betreft Stand van zaken bouw flexwoningen Appelweg

Beste mevrouw, meneer,

De bouw van de 63 tijdelijke flexwoningen aan de Appelweg gaat voorspoedig. Met deze brief informeer ik u graag over de werkzaamheden die de komende tijd gepland staan en waar u terecht kunt voor vragen.

Werkzaamheden zomerperiode

Alle woningen staan op hun plek. We hebben de bouw van de woningen tot nu toe vastgelegd op beeld in een timelapse

[Moos - Appelweg stapelen on Vimeo](#)

Om het project zo snel mogelijk af te krijgen, bouwen we deze zomer door. We werken aan de aansluiting van kabels, leidingen voor stroom, water en riolering. Verder worden de galerijen rond de woningen geplaatst en werken we de binnen- en buitenkanten verder af. Volgens planning zijn deze werkzaamheden eind september gereed.

Inrichting openbare ruimte

Vanaf september wordt gestart met de inrichting van de openbare ruimte rond de woningen: zoals de kade, straat, stoep, parkeerplaatsen en fietsplekken. In oktober en november planten we het groen en streven we ernaar om ook gelijk de bomen te planten.

De planning is om eind oktober 2024 de nieuwe bewoners te verwelkomen. Het project is dan nog niet helemaal af. In november worden de laatste bomen geplant en de bushalte opgeknapt. De beplanting voor de eilandjes in het water kan pas in het voorjaar van 2025. Dit heeft te maken met het plantseizoen van deze planten.

Heeft u vragen?

Op www.ymere.nl/appelweg vindt u meer informatie over het project. Voor vragen over de bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met Bart van Velzen, projectleider van Moos, bereiken op info@wijzijnmoos.nl of op 020-2269020.

Voor nu wens ik u een fijne zomervakantie.

Met vriendelijke groet,

Klaas Nieuwenhuisen

Klaas Nieuwenhuisen
Projectmanager Ymere